



Kalisz, dnia 13 grudnia 2018 roku

WPKS.0003.0004.2018
D2018.12.02066

Szanowny Pan
Radosław Kołaciński
Radny Rady Miasta Kalisza

Nawiązując do Pana interpelacji z dnia 30 listopada br. dotyczącej realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza, przekazuję odpowiedzi na poniższe pytania.

Ile – z podziałem na poszczególne edycje – zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza nie zostało jeszcze wykonanych?

Nie wykonano 1 zadania z Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2016 rok.

Nie wykonano 9 zadań z Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2017 rok.

Nie wykonano 23 zadań Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok.

Jaki jest powód ich opóźnienia? Kiedy zadania zostaną zrealizowane? Jeśli są wśród nich zadania, które nie zostaną wykonane, to czemu podjęto taką decyzję?

Budżet Obywatelski Miasta Kalisza na 2016 rok

Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście św. Wojciecha - przyczyną opóźnień w realizacji ww. zadania były przeciągające się procedury związane z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. Prace projektowe są w końcowej fazie realizacji. Planowany termin realizacji zadania to koniec grudnia br.

Budżet Obywatelski Miasta Kalisza na 2017 rok

Budowa szpitala dla psów i kotów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt - w ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa, według której wartość realizacji zadania

**Kalisz**

Dopisz swoją historię

Prezydent Miasta Kalisza

znacznie przekracza kwotę zabezpieczonych środków finansowych. Wartość kosztorysowa brutto: 1 304 348,54 zł.

Adaptacja części terenu – Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza; budowa skweru wypoczynkowego - przeprowadzono cztery postępowania przetargowe. W pierwszym postępowaniu złożono jedną ofertę przekraczającą kwotę przeznaczoną (80 000,00 zł) - oferta opiewała na kwotę 163 291,30 zł. W drugim postępowaniu złożono dwie oferty, w tym oferta najkorzystniejsza przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację - oferta opiewała na kwotę 221 400,00 zł. W trzecim postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W czwartym postępowaniu złożono dwie oferty, które przewyższają kwotę przewidzianą w budżecie na realizację zadania. W związku z powyższym złożono wniosek na Sesję Rady Miasta o zwiększenie środków na realizację zadania w celu rozstrzygnięcia postępowania.

Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 27 „Radość” na Osiedlu Majków - przeprowadzono pięć postępowań przetargowych. W pierwszym postępowaniu złożono jedną ofertę przekraczającą kwotę przeznaczoną (115 000,00 zł) - oferta opiewała na kwotę 190 460,00 zł. W drugim postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W trzecim postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W czwartym postępowaniu złożono jedną ofertę przekraczającą kwotę przeznaczoną - oferta opiewała na kwotę 209 961,00 zł. W piątym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Kolejne postępowanie w trakcie przygotowania (w ramach postępowania z wolnej ręki).

Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 - przeprowadzono sześć postępowań przetargowych. W pierwszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W drugim postępowaniu złożono jedną ofertę przekraczającą kwotę przeznaczoną (117 000,00 zł) - oferta opiewała na kwotę 129 888 00 zł. W trzecim postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W czwartym i piątym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W szóstym postępowaniu został wyłoniony wykonawca. Planowany termin realizacji zadania do dnia 17 maja 2019 roku.

**Kalisz**

Dopisz swoją historię

Prezydent Miasta Kalisza

Projekt budowlany i wykonawczy na remont ulicy Rajskowskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Łódzkiej do ścieżki rowerowej wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ulicy Rajskowskiej - przyczyną opóźnień w realizacji ww. zadania były przeciągające się procedury związane z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. Prace projektowe są w końcowej fazie realizacji. Planowany termin realizacji zadania to koniec grudnia br.

Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 9 - zadanie w trakcie procedury odbiorowej.

Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk - opóźnienie spowodowane było koniecznością zmiany lokalizacji inwestycji. W związku z zaplanowaną wcześniej przez Miasto Kalisz inną inwestycją budowa parkingu na terenie pierwotnie wskazanym we wniosku do Budżetu Obywatelskiego stała się niemożliwa. W końcowej fazie opracowania opóźnienie wynikało z przyczyn leżących po stronie projektanta.

W Budżecie Miasta Kalisza na 2018 rok nie zostały zabezpieczone środki na realizację robót budowlanych. W związku z powyższym Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu wystąpił do Rady Miasta Kalisza z wnioskiem o przeznaczenie środków w wysokości niezbędnej do rzeczowej realizacji zadania. Podjęcie przez Radę Miasta Kalisza w dniu 13 listopada 2018 roku uchwały w tym zakresie, umożliwiło ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 19 grudnia 2018 roku. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu zostanie zawarta umowa na roboty budowlane, a zadanie zostanie zrealizowane w terminie do dnia 17 maja 2019 roku.

II edycja projektu „Winiarskie zmiany” - przeprowadzono trzy postępowania przetargowe. W pierwszym postępowaniu złożono jedną ofertę przekraczającą kwotę przeznaczoną (108 000,00 zł) - oferta opiewała na kwotę 189 086,67 zł. W drugim postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W trzecim postępowaniu wyłoniono wykonawcę. Planowany termin realizacji zadania do dnia 17 maja 2019 roku.

**Kalisz**

Dopisz swoją historię

Prezydent Miasta Kalisza

Zagospodarowanie Jeziora Grona - przeprowadzono cztery postępowania przetargowe. W pierwszych trzech postępowaniach nie złożono żadnej oferty. W czwartym postępowaniu (w trybie z wolnej ręki) wyłoniono wykonawcę. Planowany termin realizacji zadania do dnia 21 kwietnia 2019 roku.

Budżet Obywatelski Miasta Kalisza na 2018 rok

Modernizacja kuchni oraz pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu - z początkiem 2018 roku zlecono wykonanie dokumentacji, a z początkiem czerwca uzyskano pozwolenie na remont i przebudowę kuchni oraz pralni. Szacowane koszty wynikające z kosztorysów inwestorskich znacznie przekroczyły kwotę zabezpieczoną w budżecie. W związku z powyższym konieczne było zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania. W październiku br. ogłoszono postępowanie przetargowe, w którym wskazano termin zakończenia zadania do 20 maja 2019 roku. W chwili obecnej trwa badanie ofert.

Zagospodarowanie terenu wokół glinianki przy Cegielni Tyniec - przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. W pierwszym postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty. W drugim postępowaniu wyłoniono wykonawcę. Planowany termin realizacji zadania do dnia 17 maja 2019 roku.

Wydanie i wydruk książki „Miejsca Pamięci Narodowej w Kaliszu” - w ilości 1000 sztuk – zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ wnioskodawca nie przekazał materiałów niezbędnych do wydruku książki. Termin realizacji zadania jest uzależniony od przekazania ww. materiałów.

Rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę rowerową - w dniu 12 marca 2018 roku został ogłoszony nabór osób chętnych do projektu, podczas którego nie zgłosiła się żadna osoba. W dniu 9 kwietnia br. został ogłoszony drugi nabór. Zgłosiły się trzy osoby. Z powodu niewystarczającej ilości osób projekt nie został zrealizowany. Wnioskodawca został poinformowany o rezygnacji z realizacji zadania.

**Kalisz**

Dopisz swoją historię

Prezydent Miasta Kalisza

Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan - przeprowadzono trzy postępowania przetargowe. W pierwszym postępowaniu złożono jedną przekraczającą kwotę przeznaczoną (79 000,00 zł) - oferta opiewała na kwotę 120 371,49 zł. W drugim postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W trzecim postępowaniu wyłoniono wykonawcę. Planowany termin realizacji zadania do dnia 17 maja 2019 roku.

Wykonanie nowych chodników przy ul. Kresowej - roboty budowlane zostały zakończone w dniu 7 grudnia 2018 roku. Po przekazaniu dokumentacji powykonawczej przeprowadzona zostanie procedura odbiorowa, która wraz z pełnym rozliczeniem zadania winna zakończyć się do końca tego roku.

Wykonanie chodnika w ulicy Skarszewskiej od ulicy Sosnowej do ulicy Botanicznej - roboty budowlane zostały zakończone w dniu 30 listopada 2018 roku. Po przekazaniu dokumentacji powykonawczej przeprowadzona zostanie procedura odbiorowa, która wraz z pełnym rozliczeniem zadania winna zakończyć się do końca tego roku.

Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu - w pierwszym postępowaniu przetargowym złożono jedną ofertę przekraczającą kwotę przeznaczoną (75 000,00 zł) - oferta opiewała na kwotę 149 937,00 zł. Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe, które jest w trakcie rozstrzygania.

Remont drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na targowisko „Dobrzec” do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - opóźnienie w realizacji zadania wynika z faktu niezrealizowania w terminie umowy na wykonanie projektu na ww. zadanie. Następnie w pierwszym postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty. W drugim postępowaniu złożona została jedna oferta, która znacznie przekraczała środki przeznaczone na realizację zadania.

Remont chodników ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13-21 - opóźnienie wynika z konieczności koordynacji zadania ze Spółdzielnią Mieszkaniową Dobrzec oraz ustaleniami związanymi z dopasowaniem zakresu przewidzianego do wykonania do posiadanych środków

**Kalisz**

Dopisz swoją historię

Prezydent Miasta Kalisza

przeznaczonych na realizację zadania. Obecnie została zawarta umowa na wykonanie zadania z terminem realizacji do końca maja 2019 roku

Remont nawierzchni jezdni, parkingów i chodników ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13 – od strony przedszkola (kontynuacja robót drogowych) klatka 7-12 - zadanie wprowadzone do budżetu na Sesji Rady Miasta w dniu 13 listopada br. Realizacja zadania wymaga koordynacji ze Spółdzielnią Mieszkaniową Dobrzec. Ponadto z uwagi na ograniczone środki przeznaczone na realizację zadania niezbędne jest odpowiednie określenie zakresu przewidzianego do wykonania. Ogłoszono przetarg i dokonano otwarcia ofert na wykonanie remontu, jednakże oferty znacznie przekraczały zabezpieczoną kwotę. W związku z niewykonaniem robót budowlanych realizacja zadania może nastąpić w przyszłym roku, pod warunkiem zabezpieczenia w Budżecie Miasta Kalisza na 2019 rok niezbędnych środków finansowych.

Remont nawierzchni jezdni, chodnika i utwardzenie terenu z tyłu pawilonu handlowo – usługowego - dokumentacja projektowa branży drogowej została opracowana przez MZDiK we własnym zakresie. Koszt wykonania znacznie przewyższa kwotę zabezpieczoną na realizację zadania. Brak ofert na ogłoszone zapytanie ofertowe spowodował konieczność ponownego przeprowadzenia procedury wyboru projektanta odwodnienia. W chwili obecnej jest podpisana umowa wykonanie projektu z terminem realizacji do 15 lutego 2019 roku. Po wykonaniu projektu znane będą całkowite koszty realizacji zadania. W związku z niewykonaniem robót budowlanych realizacja zadania może nastąpić w przyszłym roku, pod warunkiem zabezpieczenia w Budżecie Miasta Kalisza na 2019 rok niezbędnych środków finansowych.

Plac rekreacyjno-sportowy na osiedlu Ogrody - zadanie zostanie wykonane z wolnych środków, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiedniej kwoty w Budżecie Miasta Kalisza.

Plac zabaw przy kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu - przeprowadzono trzy postępowania przetargowe. W pierwszym i drugim postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W trzecim postępowaniu został wyłoniony wykonawca. Planowany termin realizacji zadania do dnia 17 maja 2019 roku.

**Kalisz**

Dopisz swoją historię

Prezydent Miasta Kalisza

Budowa fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą na Skwerze Sybiraków - przeprowadzono trzy postępowania przetargowe. W pierwszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W drugim postępowaniu złożono dwie oferty przewyższające kwotę przeznaczoną (108 000,00) – oferta nr 1 opiewała na kwotę 1 525 832,17 zł, oferta nr 2 opiewała na kwotę 2 289 000,00zł. Ogłoszono trzecie postępowanie, w którym wyłoniono wykonawcę. Aktualnie przygotowywana jest umowa na realizację zadania.

Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu - dokumentacja projektowa branży drogowej została opracowana przez MZDiK we własnym zakresie. W celu wyłonienia wykonawcy projektu kanalizacji deszczowej konieczne było trzykrotne przeprowadzenie procedury zaproszenia do złożenia oferty. Obecnie trwają prace projektowe związane z opracowaniem projektu odwodnienia. Przewidywane jest zakończenie prac projektowych w terminie do 29 marca 2019 roku. W związku z niewykonaniem robót budowlanych realizacja zadania może nastąpić w przyszłym roku, pod warunkiem zabezpieczenia w Budżecie Miasta Kalisza na 2019 rok niezbędnych środków finansowych.

Szczypiornicki kompleks boisk sportowych - zadanie zostanie wykonane z wolnych środków, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiedniej kwoty w Budżecie Miasta Kalisza.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kaliszu - przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. W pierwszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W drugim postępowaniu został wyłoniony wykonawca. Planowany termin realizacji do dnia 17 maja 2019 roku.

Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 - zadanie w trakcie realizacji. Planowanym terminem realizacji zadania do dnia 29 marca 2019 roku.

Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Tyniec - ogłoszono dwa postępowania przetargowe. W pierwszym postępowaniu przetargowym złożono jedną ofertę przekraczającą kwotę przeznaczoną (75 000,00 zł) - oferta opiewała na kwotę – 159 777,00 zł. Drugie postępowanie przetargowe jest w trakcie rozstrzygania.

**Kalisz**

Dopisz swoją historię


Prezydent Miasta Kalisza

Modernizacja parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowska 5A, 7 i Przedszkola nr 18 - dokumentacja projektowa została opracowana przez MZDiK we własnym zakresie. Na początku października br. wszczęto procedurę dotyczącą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Pierwszy przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych został unieważniony ze względu na wartość złożonej oferty, która znacząco przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadania. Przetarg został powtórzony. Złożone w kolejnym postępowaniu oferty również przekraczają kwotę,

jaką dysponuje MZDiK. Przygotowany został wniosek o zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania. W przypadku podjęcia przez Radę Miasta Kalisza stosownej uchwały możliwe będzie rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą. Wykonanie zadania winno nastąpić w terminie do 17 maja 2019 roku.


„Winiarskie zmiany” na nowo (wykonanie oświetlenia) - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 10 stycznia 2019 roku. Po otrzymaniu dokumentacji za realizację zadania odpowiedzialne będzie Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

Bezpieczna droga – ulica Zagorzynek, chodnik od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Piwoniczkiej oraz progi zwalniające ruch samochodowy na ulicy Zagorzynek - dokumentacja projektowa opracowana została przez MZDiK we własnym zakresie. Opóźnienie w realizacji zadania związane jest z koniecznością powtarzania zaproszeń/przetargów na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Sześciokrotnie prowadzone postępowania nie zakończyły się wyborem wykonawcy robót budowlanych. Obecnie ogłoszony jest kolejny przetarg z terminem składania ofert do 19 grudnia br. W przypadku wyłonienia wykonawcy robót w tym postępowaniu i zawarciu umowy przewiduje się, że roboty budowlane winny zakończyć się w terminie do 17 maja 2019 roku.

PREZYDENT
MIASTA KALISZA

Krystian Kinasowski

Kalisz, 30 listopada 2018 roku

Radosław Kołaciński
Radny Rady Miasta Kalisza



WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Wzrost dat. 30 -11- 2018
Nr 102

Sz. P.

Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

INTERPELACJA

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza.

Na początku tygodnia przejeżdżając ulicą Kresową zwróciłem uwagę na realizowany tam remont chodnika. To jedno z wielu zadań, które mieszkańcy wybrali w ramach budżetu obywatelskiego.

Chociaż nie liczyłem tego dokładnie, to zakładam, że przez kilka lat wszystkie inwestycje wskazane przez kaliszan w ramach tej formy konsultacji, można liczyć w setkach. Wiem, że przynajmniej kilka z nich do tej pory nie zostało jednak zrealizowanych, mimo że termin na wykonanie określony regulaminem budżetu obywatelskiego dawno minął.

Proszę o precyzyjne informacje na temat tych opóźnionych w realizacji zadań, w szczególności:

1. Ile – z podziałem na poszczególne edycje – zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza nie zostało jeszcze wykonanych?
2. Jaki jest powód ich opóźnienia?
3. Kiedy zadania te zostaną zrealizowane?
4. Jeśli są wśród nich zadania, które nie zostaną wykonane, to czemu podjęto taką decyzję?

Z wyrazami szacunku

Radosław Kołaciński
Radny Rady Miasta Kalisza