



## BURMISTRZ MIASTA LUBARTÓW


AO.0003.14.2019

Lubartów, dnia 1 lipca 2019r.

**Pan  
Tomasz Krówczyński  
Radny Rady Miasta  
Lubartów**

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 czerwca 2019 roku dotyczące budowy kompleksu sportowego przy ul. Parkowej w Lubartowie informuję:

- Poziom zaawansowania prac wynosi ok 50 %. Wykonane zostały prace ziemne, oraz wykonano wszystkie instalacje: sanitarne (odwodnienie, drenaże, nawodnienie boiska, instalacje wodociągowe, kanały sanitarne i studnie, komory wodomierzy, pompy, zbiorniki na wodę opadową, studnie, instalacje pod zaplecze szatniowe), jak również elektryczne (oświetlenie boiska i terenu w tym fundamenty pod maszty oświetleniowe, instalacje nagłośnienia i monitoringu, instalacje pod zaplecze szatniowe). Ułożono obrzeża wzdłuż płyty boiska i krawężniki od ulicy Parkowej oraz Akacyjowej. Posadowiono słupy do ogrodzenia boiska. Dostarczono zaplecze sanitarne z pełnym wew. uzbrojeniem i wyposażeniem oraz kasy biletowe.
- Zaplecze szatniowe zostanie zainstalowane niezwłocznie po ułożeniu placu z kostki, na którym mają być posadowione kontenery. Zostaną one, zgodnie z treścią pozwolenia na budowę, oddane do użytkowania z datą upawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie określonej w art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
- Termin zakończenia budowy został ustalony do dnia 18.10.2019 roku.

  
Tomasz Krówczyński



URZĄD MIASTA LUBARTÓW

ul. Jana Pawła II 12 • 21-100 Lubartów

tel. +48 81 855 22 73 • fax +48 81 855 20 16 • poczta@um.lubartow.pl • www.lubartow.pl